

ANEXO III- MODELO																	
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																	
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA			VALOR DO CONVÊNIO:		R\$ 299.141,57			DATA: 08/03/2023									
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 09 UNID. HAB.			LOCAL: Entroncamento MG/111 - (Pedra Dourada) - AMG 2945 - KM 12,2					PRAZO DA OBRA: 12 meses									
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,24%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			Financeiro	R\$ 730,82	R\$ 730,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2		SUPRESTRUTURA TOTAL	Físico %	2,92%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			Financeiro	R\$ 8.747,07	R\$ 2.186,77	R\$ 2.186,77	R\$ 2.186,77	R\$ 2.186,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3		SUPRESTRUTURA LAJE	Físico %	3,72%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			Financeiro	R\$ 11.124,45	R\$ 11.124,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4		SUPRESTRUTURA VIGA	Físico %	0,53%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			Financeiro	R\$ 1.590,67	R\$ 1.590,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5		ALVENARIA	Físico %	1,36%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			Financeiro	R\$ 4.070,10	R\$ 0,00	R\$ 1.017,53	R\$ 1.017,53	R\$ 1.017,53	R\$ 1.017,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6		PISOS	Físico %	10,10%	0,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			Financeiro	R\$ 30.226,22	R\$ 0,00	R\$ 4.533,93	R\$ 4.533,93	R\$ 4.533,93	R\$ 4.533,93	R\$ 4.533,93	R\$ 4.533,93	R\$ 4.533,93	R\$ 3.022,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7		REVESTIMENTO	Físico %	26,68%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			Financeiro	R\$ 79.815,93	R\$ 7.981,59	R\$ 7.981,59	R\$ 11.972,39	R\$ 11.972,39	R\$ 19.953,98	R\$ 19.953,98	R\$ 19.953,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8		COBERTURA	Físico %	11,43%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			Financeiro	R\$ 34.206,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.551,52	R\$ 8.551,52	R\$ 8.551,52	R\$ 8.551,52	R\$ 8.551,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9		ESQUADRIAS DE MADEIRA E VIDRO	Físico %	5,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
			Financeiro	R\$ 15.367,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.842,00	R\$ 3.842,00	R\$ 3.842,00	R\$ 3.842,00
10		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	7,53%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			Financeiro	R\$ 22.537,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.507,54	R\$ 4.507,54	R\$ 4.507,54	R\$ 4.507,54	R\$ 4.507,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA	Físico %	8,27%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			Financeiro	R\$ 24.735,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.947,17	R\$ 4.947,17	R\$ 4.947,17	R\$ 4.947,17	R\$ 4.947,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.947,17	R\$ 0,00
12		PINTURA	Físico %	21,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
			Financeiro	R\$ 62.829,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.707,28	R\$ 15.707,28	R\$ 15.707,28	R\$ 15.707,28
13		SERVIÇOS FINAIS	Físico %	1,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
			Financeiro	R\$ 3.159,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 789,88	R\$ 789,88	R\$ 789,88	R\$ 789,88
TOTAL			Físico %	100,00%	7,89%	5,25%	9,45%	12,61%	14,55%	14,21%	4,68%	2,52%	6,80%	6,80%	8,45%	6,80%	
			Financeiro	R\$ 299.141,57	R\$ 23.614,31	R\$ 15.719,82	R\$ 28.262,14	R\$ 37.716,86	R\$ 42.494,15	R\$ 43.511,68	R\$ 42.494,15	R\$ 13.988,65	R\$ 7.530,16	R\$ 20.339,16	R\$ 20.339,16	R\$ 25.286,33	R\$ 20.339,16

Engº Marcus Paulo de Souza Lima - Engº Civil CREA-MG 71.191/D	Observações:
Fagner Ferreira Veiga - Prefeito Municipal	