

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO																																					
ESCOLA:				ESCOLA ESTADUAL MARIA CONCEIÇÃO GONÇALVES CARRARA																																	
MUNICÍPIO:				PEDRA DOURADA																																	
SERVIÇO:				CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO NOVO																																	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	% INC.	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		330 DIAS		360 DIAS										
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR									
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	42.660,67	52.144,14	1,76%	50%	26.072,07	50%	26.072,07																													
2	TRABALHOS EM TERRA	33.639,15	41.117,13	1,39%	25%	10.279,28	25%	10.279,28	25%	10.279,28	25%	10.279,28																									
3	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	242.910,81	296.909,88	10,05%	25%	74.227,47	25%	74.227,47	25%	74.227,47	25%	74.227,47																									
4	SUPERESTRUTURA	533.601,23	652.220,78	22,07%		-		-	25%	163.055,20	25%	163.055,20	25%	163.055,20	25%	163.055,20																					
5	ALVENARIA	101.338,98	123.866,63	4,19%		-		-	25%	30.966,66	25%	30.966,66	25%	30.966,66	25%	30.966,66																					
6	COBERTURA E FORNO	332.651,33	406.599,72	13,76%		-		-		-		-	25%	101.649,93	25%	101.649,93	25%	101.649,93	25%	101.649,93	25%	101.649,93	25%	101.649,93	25%	101.649,93	25%										
7	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	29.215,57	30.822,21	1,04%		-		-		-		-		-		-	25%	7.705,55	25%	7.705,55	25%	7.705,55	25%	7.705,55	25%	7.705,55	25%										
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	47.600,78	58.182,43	1,97%		-		-		-		-		-		-	25%	14.545,61	25%	14.545,61	25%	14.545,61	25%	14.545,61	25%	14.545,61	25%										
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	96.693,37	118.188,31	4,00%		-		-		-		-		-		-	25%	29.547,08	25%	29.547,08	25%	29.547,08	25%	29.547,08	25%	29.547,08	25%										
10	ESQUADRIAS DE MADEIRA	47.927,38	58.581,64	1,98%		-		-		-		-		-		-		-	25%	14.645,41	25%	14.645,41	25%	14.645,41	25%	14.645,41	25%										
11	ESQUADRIAS METÁLICAS	212.822,88	260.133,41	8,80%		-		-		-		-		-		-		-	25%	65.033,35	25%	65.033,35	25%	65.033,35	25%	65.033,35	25%										
12	FERRAGENS	29.772,05	36.390,38	1,23%		-		-		-		-		-		-		-	25%	7.465,81	25%	7.465,81	25%	7.465,81	25%	7.465,81	25%										
13	REVESTIMENTO	182.947,00	223.616,12	7,57%		-		-		-		-		-	25%	55.904,03	25%	55.904,03	25%	55.904,03	25%	55.904,03	25%	55.904,03	25%	55.904,03	25%										
14	PISOS E RODAPÉS	214.439,62	262.109,55	8,87%		-		-		-		-		-		-	25%	65.527,39	25%	65.527,39	25%	65.527,39	25%	65.527,39	25%	65.527,39	25%										
15	VIDROS	969,10	1.184,53	0,04%		-		-		-		-		-		-		-	25%	239,88	25%	239,88	25%	239,88	25%	239,88	25%										
16	PINTURA	148.555,27	181.579,11	6,14%		-		-		-		-		-		-		-		-		-	50%	592,27	50%	592,27	50%										
17	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	36.494,79	44.607,58	1,51%		-		-		-		-		-		-		-	25%	11.151,90	25%	11.151,90	25%	11.151,90	25%	11.151,90	25%										
18	DIVERSOS	4.044,43	4.943,51	0,17%		-		-		-		-		-		-		-		-		-	50%	2.471,76	50%	2.471,76	50%										
19	QUADRA	20.000,65	24.446,79	0,83%		-		-		-		-		-	25%	6.111,70	25%	6.111,70	25%	6.111,70	25%	6.111,70	25%	-		-	100%										
20	LIMPEZA	6.108,00	7.465,81	0,25%		-		-		-		-		-		-		-		-		-	50%	30.935,60	50%	30.935,60	50%										
21	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	50.618,66	61.871,19	2,09%		-		-		-		-		-		-		-		-		-	50%	4.176,53	50%	4.176,53	50%										
21	OUTROS	6.833,88	8.353,05	0,28%		-		-		-		-		-		-		-		-		-	50%	4.176,53	50%	4.176,53	50%										
TOTAL MENSAL																																					
TOTAL ACUMULADO		2.417.846,60	2.955.333,90	100,00%		110.578,82		110.578,82		278.526,61		278.526,61		295.671,78		357.687,51		215.463,90		371.821,94		270.172,01		208.156,28		303.516,93		154.626,70									