

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Pedra Dourada

Projeto: Construção da Sede Administrativa

Responsável Técnico: Engº Marcus Paulo de Souza Lima - Engº Civil

Nº CREA/CAU: 71.191/D

Data: 03/07/2025

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.095,92	0,64	10.095,92	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	INFRAESTRUTURA	16.645,39	1,05	16.645,39	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SUPERESTUTURA	286.264,74	18,07	143.132,37	50,00	143.132,37	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ALVENARIA	135.236,63	8,54	67.618,32	50,00	67.618,32	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5	PISOS	196.308,82	12,39	-	-	-	-	49.077,21	25,00	49.077,21	25,00	98.154,41	50,00	-	-
6	COBERTURA	217.987,69	13,76	-	-	-	-	217.987,69	100,00	-	-	-	-	-	-
7	REVESTIMENTO	233.867,76	14,76	-	-	-	-	-	-	58.466,94	25,00	58.466,94	25,00	58.466,94	25,00
8	ESQUADRIAS	131.994,48	8,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.997,24	50,00
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	128.215,22	8,09	-	-	-	-	12.821,52	10,00	12.821,52	10,00	6.410,76	5,00	32.053,81	25,00
10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	78.549,01	4,96	-	-	-	-	19.637,25	25,00	19.637,25	25,00	19.637,25	25,00	19.637,25	25,00
11	PINTURA	137.068,92	8,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA IN	4.888,93	0,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	SERVIÇOS FINAIS	6.825,08	0,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		1.583.948,59	100,00	237.492,00	14,99	210.750,69	13,31	299.523,67	18,91	140.002,92	8,84	182.669,36	11,53	176.155,24	11,12
TOTAL ACUMULADO		1.583.948,59	100,00	237.492,00	14,99	448.242,68	28,30	747.766,35	47,21	887.769,27	56,05	1.070.438,63	67,58	1.246.593,87	78,70

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Pedra Dourada

Projeto: Construção da Sede Administrativa

Responsável Técnico: Engº Marcus Paulo de Souza Lima - Engº Civil

Nº CREA/CAU: 71.191/D

Data: 03/07/2025

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.095,92	0,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	INFRAESTRUTURA	16.645,39	1,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SUPERESTUTURA	286.264,74	18,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ALVENARIA	135.236,63	8,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	PISOS	196.308,82	12,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	COBERTURA	217.987,69	13,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	REVESTIMENTO	233.867,76	14,76	58.466,94	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	ESQUADRIAS	131.994,48	8,33	-	-	65.997,24	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	128.215,22	8,09	32.053,81	25,00	32.053,81	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-
10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	78.549,01	4,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	PINTURA	137.068,92	8,65	68.534,46	50,00	68.534,46	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	4.888,93	0,31	-	-	4.888,93	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
13	SERVIÇOS FINAIS	6.825,08	0,43	-	-	6.825,08	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		1.583.948,59	100,00	159.055,21	10,04	178.299,52	11,26	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ACUMULADO		1.583.948,59	100,00	1.405.649,08	88,74	1.583.948,59	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-