

Cronograma Físico-Financeiro

OBRA: REFORMA DO VESTIÁRIO PARA PISCINA DA ACADEMIA MUNICIPAL						BDI: 23,97%	
RÊFERÊNCIAS: SETOP - 2023/01_LESTE_SEM_DESONERACAO/SINAPI MG 202303_NÃO DESONERADO						DATA: 26/*06/2023	
Endereço: R. Caetano Faria, 71, Pedra Dourada - MG, 36847-000						Nº 01/01	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	ITEM (%)	1	2	3	4
1	Serviços Preliminares	R\$ 1.759,44	Físico	100%	0%	0%	0%
			Financeiro	R\$ 1.759,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	Pisos	R\$ 16.852,15	Físico	52%	48%	0%	0%
			Financeiro	R\$ 8.763,12	R\$ 8.089,03	R\$ -	R\$ -
3	Revestimentos	R\$ 19.241,22	Físico	54%	44%	2%	0%
			Financeiro	R\$ 10.390,26	R\$ 8.466,14	R\$ 384,82	R\$ -
4	Esquadrias	R\$ 29.155,76	Físico	0%	25%	7%	68%
			Financeiro	R\$ -	R\$ 7.288,94	R\$ 2.040,90	R\$ 19.825,91
5	Pintura	R\$ 4.524,67	Físico	0%	0%	0%	100%
			Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.524,67
6	Metáis e Acessórios	R\$ 1.849,09	Físico	0%	70%	30%	0%
			Financeiro	R\$ -	R\$ 1.294,36	R\$ 554,73	R\$ -
7	Instalações Hidráulicas	R\$ 15.048,27	Físico	0%	88%	12%	0%
			Financeiro	R\$ -	R\$ 13.242,48	R\$ 1.805,79	R\$ -
8	Instalações Elétricas	R\$ 6.460,75	Físico	0%	0%	85%	15%
			Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.491,63	R\$ 969,11
9	Serviços finais	R\$ 1.024,09	Físico	0%	0%	0%	100%
			Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.024,09
	Total	100%	Físico	23%	31%	15%	31%
	Total	R\$ 95.915,43	Financeiro	R\$ 20.912,82	R\$ 38.380,95	R\$ 10.277,88	R\$ 26.343,78

Fagner Ferreira Veiga
Prefeito Municipal

Elias José de Souza Júnior
Engenheiro Civil - CREA/RJ 2019102109